

联化科技股份有限公司高新技术研究开发中心 技改项目验收意见

2010 年 10 月 28 日，黄岩区发改局在联化科技股份有限公司会议室组织召开了联化科技股份有限公司高新技术研究开发中心技改项目竣工验收会议。参加会议的有黄岩区发改局、区财政局、区科技局、区经贸局、区上市办、区环保局、区消防大队、区安监局、黄岩开发区管委会、华诚会计师事务所等单位的领导和代表，并成立了项目验收小组（名单附后）。会议听取了建设单位的项目实施情况汇报，并进行了现场检查和认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目概况

该项目是联化科技股份有限公司上市募集资金实施的项目之一，经区发改局黄发改备〔2007〕35 号文批准。项目计划总投资为 4800 万元，其中土建 85 万元、设备 3250 万元、安装 836 万元、工程建设其它费用 204 万元、预备费 425 万元。建设年限为 2007 年 9 月至 2008 年 12 月。项目建设科技开发中心，主要负责小试实验和分析检测（此项目不再征用土地、新建厂房）。

二、审计情况

经浙江华诚会计师事务所（华诚综审〔2010〕0086 号）审计，联化科技股份有限公司高新技术研究开发中心技改项目竣工决算为 5138.14 万元，其中募集资金为 4942.97 万元，

自有资金为 195.17 万元。

三、 结论

验收小组认为：该项目已完成各项建设内容，符合相关规定，同意通过竣工验收。